



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

สามารถสรุป ได้ดังนี้

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตามแบบ ผด.๐๒) มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๘ โครงการ ประกอบด้วย
 - ๑.๑ โครงการพัฒนา ตามแบบ ผด.๐๒ จำนวน ๕๙ โครงการ
 - ๑.๒ บัญชีครุภัณฑ์ ตามแบบ ผด.๐๒/๑ จำนวน ๒๗ โครงการ
 - ๑.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุฯ (ประเภทวัสดุ) ตามแบบ ผด.๐๒/๑ จำนวน ๑ โครงการ
 - ๑.๔ บัญชีโครงการพัฒนา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๘) ตามแบบ ผด.๐๒ จำนวน ๑ โครงการ

หมายเหตุ : ในส่วนของโครงการก่อหนี้ผูกพัน และเงินสะสม เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ยังทำไม่เสร็จ ได้รายงานไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว

๒. ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๖

๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๓

หมายเหตุ : สำหรับรายการที่ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระหว่างดำเนินการนั้น หมายความว่า โครงการนั้นต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป ในเรื่องการจัดหาบริการ และการจัดการศึกษา ในเรื่องของอาหารเสริมนม และค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองจะบก

๔. ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๔

๕. งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๘๓,๕๐๘,๗๐๐.๐๐ บาท จำนวนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๔,๖๕๕,๓๘๕ บาท (เฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

๖. เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๑๑๑,๓๐๒.๒๕ บาท

๗. คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๓ บาท

ปัญหา อุปสรรค

การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บางโครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากผ่านมา สองไตรมาสแล้ว การเบิกจ่ายยังถือว่าล่าช้า หากพิจารณาจากร้อยละของการดำเนินการ จึงเห็นควรเร่งดำเนินการในส่วนของโครงการที่ยังมิได้ดำเนินการ ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อจะได้ไม่ต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๒ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่ ๑ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนากิจกรรมบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป และงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อ ปฏิบัติงานรักษาความ ปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกหรือเอกชนที่มาปฏิบัติงาน ตามคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติรักษา ความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๘ กำหนด	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๔ ไตรมาส			✓	๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เบิกจ่ายไป ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
๒.	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสถานที่ราชการ อบต.หนองจะบกแห่งใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกหรือเอกชนทำความสะอาด อาคารสถานที่ราชการสำนักงาน อบต.หนองจะบก	๑๖๐,๘๐๐.๐๐	๔ ไตรมาส			✓	๘๐,๔๐๐.๐๐ เบิกจ่าย ไป ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
๓.	ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าหนังสือ หรือ เข้าปิ่นสัก ฯลฯ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๔ ไตรมาส			✓	๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เบิกจ่ายไป ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
๔.	ค่าจ้างเหมาบริการทำปฏิทิน อบต.หนองจะบก	เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.หนองจะบก	๗๕,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๔	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้นำเป็น โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕.	ค่าใช้จ่ายในการประชุม ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔ ไตรมาส			✓	๓,๘๕๐.๐๐ เบิกจ่ายไป ๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
๖.	ค่าจ้างเหมาบริการทำการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองจะบก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการ ให้บริการของผู้รับบริการจาก อบต.หนองจะบก	๒๕,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๗.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รัฐพิธี, ราชพิธี, วันสำคัญทาง ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธี, ราชพิธี, วัน สำคัญของทางราชการต่าง ๆ และประเพณี ศาสนา วันสำคัญทางศาสนา และประเพณี ต่าง ๆ ในท้องถิ่น จัดนิทรรศการประกวด การแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔ ไตรมาส	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๘.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.หนองจะบก ถูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐและแนว ทางการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.หนองจะบก ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐและแนวทางการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๙.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน	๔๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๑๐.	โครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายเบื้องต้นแก่ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๑๑.	โครงการสำรวจภาษี/ ประชาสัมพันธ์ภาษี	เพื่อรณรงค์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีความ ตระหนักในการเสียภาษีประจำปี	๕,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๒			✓	๓,๖๐๐.๐๐ เบิกจ่ายไป ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)
๑๒.	โครงการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	ออกเก็บภาษีนอกสถานที่ภายในตำบล หนองจะบก	๕,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๓	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๑๓.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศูนย์สุขภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ พร้อมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานในโรงเรียนด้าน การป้องกันการใช้เข็มฉีดยาที่ไม่พร้อม ความปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนในพื้นที่ ชุมชน ป.๕-๖ จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๓-๔	✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม
๒.	โครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ๕ หมู่บ้าน เป้าหมายในการร่วมรณรงค์ ได้แก่ คณะผู้บริหาร อบต.หนองจะบก สมาชิกสภา อบต.หนองจะบก จนท.รพ. สส.หนองปรือ อสม.ตำบลหนองจะบก จำนวน ๒๒๘ คน	๖๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	๔๗,๖๖๐.๐๐ ดำเนินโครงการวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘ เบิกจ่ายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ยังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าปดุนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ ยราชนารี	จัดอบรมเครือข่ายการดำเนินงานด้านการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการ, สำรวจจำนวนสุนัข-แมวในพื้นที่ตำบลหนอง จะบก และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้แก่สุนัข-แมวในพื้นที่ ทุกตัว	๖๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๓-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๔.	โครงการควบคุมจำนวนสุนัข ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคพิษสุนัขบ้า (นำร่อง)	ประสานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนคร ราชสีมาในการดำเนินการทำหมันสุนัข-แมว จัดคืนพื้นที่ที่ตำบลหนองจะบก	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๓-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๕.	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จัดประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๓-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศูนย์สุขภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา
แผนงานงบประมาณกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองจะบกให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ ประชาชนในตำบลหนองจะบก กลุ่ม/ชมรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔ ไตรมาส			✓	๓๐๑,๓๖๕.๐๐ เบิกจ่ายไป ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศูนย์สุขภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา
แผนงานเฉพาะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	โครงการส่งเสริมคุณภาพโภชนาการอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลในระดับท้องถิ่นของจะบก (หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร)	เพื่อจัดอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัย กำหนด	๖๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๓-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ยังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒.	โครงการเฝ้าระวังและ ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุบเอด ในตำบลหนองจะบก	เพื่อเฝ้าระวังและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน ชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๓-๔	✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศักยภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ยังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดให้มีกิจกรรมการเล่นเกมส์และการแสดง	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒	✓	๒๙,๘๖๐.๐๐ ดำเนิน โครงการวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘
๒.	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศ	จัดการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการ สื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ ๒ ช่วง ไตรมาส ๒-๓	✓	๙,๖๐๐.๐๐ ดำเนิน โครงการวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เบิกจ่ายครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
๓.	โครงการฝึกอบรมและจัด กิจกรรมปฐมวัยเขต/ประชุม ผู้ปกครอง/ปัจฉิมนิเทศ	จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ ๒ ช่วง ไตรมาส ๑ ,ไตรมาส ๓	✓	๕,๗๐๐.๐๐ เบิกจ่ายไป วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔.	โครงการฝึกอบรมและศึกษา แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษา แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. หนองจะบก จำนวน ๒ แห่ง	๓๗,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔			✓	๓๕,๓๐๕.๐๐ เริ่ม ดำเนินโครงการ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เบิกจ่ายวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง	๗๘๗,๐๒๕.๐๐	๕ ไตรมาส			✓	๓๗๖,๔๔๒.๐๐ เบิกจ่ายไป ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
๖.	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดหา อาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขต ตำบลหนองจะบก	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียน สังกัด (สพฐ.) ให้เด็กนักเรียนได้บริโภค อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	๑,๘๐๔,๐๐๐.๐๐	๕ ไตรมาส			✓	๑,๐๗๙,๑๐๐.๐๐ เบิกจ่ายไป ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ด้านยาเสพติด อบต.หนองจะบก	จัดให้มีการแข่งขันกีฬา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๓	✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	จัดให้มีการพาเด็กนักเรียนไปฟังเทศน์ ทำบุญและเวียนเทียน	๕,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๔	✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๒.	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อให้จ่ายตามโครงการสืบสานลอยกระทง	๘๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑	✓	๘๐,๐๐๐.๐๐ ดำเนิน โครงการวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เบิกจ่ายไป วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมสถานศึกษาและวัฒนธรรม
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ สำเร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓.	โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์	จัดให้มีการสงฆ์พระ ไหว้ขอพรผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๓	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้นำเงิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ สำเร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	โครงการช่วยเหลือสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ ยากจนและด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนหรือด้อยโอกาสขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้นำเงิน โครงการ/กิจกรรม
๒.	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้นำเงิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาค่าเสื่อมของประชาชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การแก้ไขปัญหาค่าเสื่อมของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล	๕,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑		✓	จัดทำโครงการเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ -- มกราคม ๒๕๖๔ บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๒.	โครงการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรม และยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ อาชญากรรมและยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้นำเงิน โครงการ/กิจกรรม
๓.	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้นำเงิน โครงการ/กิจกรรม
๔.	โครงการอบรมส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๓	✓		ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้นำเงิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน/การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๘๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๒.	โครงการฝึกอบรมประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๓.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๔.	โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้บริหารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้บริหารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๕.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพแก่ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพแก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพหุภูมิขยกรรรมอุตสาหกรรม
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : พัฒนาคุนภาพชีวิต การสธารณสุข และการศึกษา
แผนงานสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนควมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการฝึกอบรมและให้ นศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔			✓	๑๙๙,๗๖๐.๐๐ ดำเนิน โครงการวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายไป วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนานาที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพหุภาคีอุตสาหกรรม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน/การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปาในงานกิจการ ประปา	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๔			✓	๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ค่าเงิน โครงการวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายไปวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการฝึกอบรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทาง การเกษตร	๖๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔			✓	๔๒,๒๖๐.๐๐ ดำเนิน โครงการวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เบิกจ่ายไปวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘
๒.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพเกษตรกรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔			✓	๑๙,๖๔๐.๐๐ ดำเนิน โครงการวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เบิกจ่ายไปวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘
๓.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพปลูกผัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพปลูก ผัก	๘๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๒.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๓.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๔.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๕.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อดล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อดล.) เพื่อการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลหนองจะบก	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓			๕,๐๔๕.๐๐ ดำเนิน ช่วงแรกระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเขตหุบเขาและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ยังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	โครงการขยายเขตระบบ ประปาส่วนภูมิภาคบ้านกรีน (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ ๒ บ้าน กรีน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอ ส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ในการ ขยายเขตประปาบ้านกรีน (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ ๒ บ้านกรีน	๓,๕๙๑,๓๕๙.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเขตอุตสาหกรรมและการขยายงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ยังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คลส. สายวุฒิพร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลส. สายวุฒิพร ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ปริมาณงาน ถนน คลส. กว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๘๒ ม. งานวางท่อระบาย น้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๗๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส.จำนวน ๑๐ บ่อ (ตามแบบ อบรมองจะบก)	๔๗๙,๖๑๑.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. และวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก คลส. สายวัดพรรัตน์ ภาค แยก ๓ หมู่ที่ ๕ บ้าน บุญเรือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คลส. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก คลส. สายวัดพรรัตน์ภาค แยก ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ปริมาณงาน ถนน คลส. กว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๓ ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๕ บ่อ (ตามแบบ อบต.หนองจะบก)	๒๕๐,๒๕๖.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ถนนหัก ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ บ้าน ถนนหัก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถนนหัก ซอย ๖ หมู่ที่ ๓ บ้านถนนหัก ปริมาณงาน งานก่อสร้างถนน คลส. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (ตามแบบ อบต.หนองจะบก กำหนด)	๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓			ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมยกระดับบ่อพัก สาย บ้านต่างตา ๖ - บ้านต่างตา ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านต่างตา	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิว จราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมยกระดับบ่อ พัก สายบ้านต่างตา ๖ - บ้านต่างตา ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านต่างตา ปริมาณงาน ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ปรับปรุงผิวจราจรลาด ยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๘.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๕๗.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๔ กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๗๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ช่วงที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. งานยกระดับบ่อพัก จำนวน ๔๕ ฝ้า (ตามแบบ อบต.หนองจะบก ก้าหนด)	๑,๓๕๖,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕.	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลส. จาก อบต.เก่า - บ้านนาง ศิริพร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู	เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างโครงการก่อสร้างวาง ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลส. จาก อบต. เก่า - บ้านนางศิริพร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู ปริมาณงานงานวางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๒๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมคั้นผิวจราจร คลส. (ตามแบบ อบต. หนองจะบก กำหนด)	๖๐๗,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๖.	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลส. สายบ้านยายแถม (ผู้ช่วยนาง) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลส.สาย บ้านยายแถม (ผู้ช่วยนาง) หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองปรู ปริมาณงานงานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๕ บ่อ พร้อมคั้นผิวจราจร คลส. (ตามแบบ อบต.หนองจะบก กำหนด)	๙๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการค้า งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้ถ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อ คสล. สายวัดพิพร - รัตโน ภาส แยก ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านบุญ เรือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ คสล. สายวัดพิพร - รัตโนภาส แยก ๕ หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ปริมาณงาน ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๓ ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ (ตามแบบ อบรม อบต.หนองจะบก กำหนด)	๒๕๐,๒๙๖.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓			ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : พัฒนาการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นไป ตามราคาท้องถิ่น	๒๗,๕๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔			✓	๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.	ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ซึ่งเป็นไปตามราคา เป็นไปตามท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๓.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้ ๆ ละ ๖,๖๐๐ บาท ซึ่งเป็นไป ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	๒๖,๔๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๔.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ ซึ่งเป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	๗,๒๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	การจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๔ ตู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๔ ตู้ ซึ่งมีราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขป เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒	๒๖,๔๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	ยังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ✓	๒๔,๘๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ๓๗,๕๐๐ บาท ซึ่งมีราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขป เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒	๓๕,๘๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๒.	การจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว เครื่อง ๒ เครื่อง ๒,๕๐๐ บาท ซึ่งมีราคาและคุณลักษณะเฉพาะสังเขป เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒	๕,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่) จำนวน ๑ ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่) จำนวน ๑ ตัว ซึ่งเป็นไป ตามราคาท้องถิ่น	๓,๕๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๒.	การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้อำนวยการกอง) จำนวน ๑ ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้อำนวยการกอง) จำนวน ๑ ตัว ซึ่งเป็นไปตามราคาท้องถิ่น	๖,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	การจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ๒ บาน ขนาดกว้าง ๔ ฟุต สูง ๘๓.๘ ซม. จำนวน ๒ ตู้ ๑ ละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่ง เป็นไปตามราคาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๒.	การจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้ ซึ่งมีราคาและคุณสมบัติ เฉพาะสิ่งเขป เป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	๖,๖๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	คำจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๔ ตู้	เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อตู้เหล็ก (แบบ ๒ บาน) จำนวน ๔ ตู้ ๆ ละ ๖,๖๐๐ บาท ซึ่งมีราคาและคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนกันยายน ๒๕๖๖	๒๖,๔๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ครูอำนวยการเกษตร

แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	คำจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ๓.๑ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ๓.๑ แรงม้า แผ่นบังคับใบ ๑๒ นิ้ว ฯลฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีราคาและคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นไปตามราคาท้องถิ่น	๒๘,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.	คำจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ๖.๘ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ๖.๘ แรงม้า แผ่นบังคับใบ ๒๕ นิ้ว ฯลฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีราคาและคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นไปตามราคาท้องถิ่น	๕๗,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ยังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	การจัดซื้อชุดปั๊มน้ำบาดาล จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปั๊มน้ำบาดาล จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๕,๕๐๐ บาท โดยมีราคาและคุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป เป็นไปตามราคาท้องถิ่น	๒๕,๕๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
๒.	การจัดซื้อชุดปั๊มน้ำแบบหอย โข่ง จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๘,๕๐๐ บาท โดยมีราคาและคุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป เป็นไปตามราคาท้องถิ่น	๑๘,๕๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ครูวิทยฐานะชำนาญการ

แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ยังไม่ได้ ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	การจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ ข้อแฉ่ง จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ ข้อแฉ่ง จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งมีราคาและ คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป เป็นไปตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนัก งบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖	๑๘,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	คำจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิก ฟุต จำนวน ๑ ตู้ ซึ่งมีราคาและคุณลักษณะ เฉพาะสั่งซื้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับวัน ๒๕๖๖	๑๘,๕๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่ง เป็นราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (MDES) เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๒.	คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นราคาและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ (MDES) เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒,๕๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	ยังไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ/กิจกรรม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นราคาและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ (MDES) เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๑๖,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔		✓	๑๕,๙๐๐.๐๐บาท เบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๒.	การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑* จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (MDES) เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔		✓	๒๓,๙๐๐.๐๐บาท เบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๓.	การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นราคาและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ (MDES) เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๘,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔		✓	๘,๐๐๐.๐๐บาท เบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๔.	การจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็น ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (MDES) เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒,๕๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔		✓	๒,๔๐๐.๐๐บาท เบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑* จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอ แสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (MDES) เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๒๔,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้นำ โครงการ/กิจกรรม
๒.	คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นคำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นราคาและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	๒,๕๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้นำ โครงการ/กิจกรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ยังไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	คำจัดซื้อโปรแกรมระบบ บริหารจัดการน้ำประปา จำนวน ๑ โปรแกรม	เพื่อจ่ายเป็นคำไปแผนระบบบริหารจัดการ น้ำประปา จำนวน ๑ โปรแกรม (Water Supply Management System) พร้อม อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการ ประปา ซึ่งราคาและคุณลักษณะเฉพาะเป็นไป ตามราคาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๒-๔	✓	ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้นำ โครงการ/กิจกรรม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๒ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สิ้นสุดรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทวัสดุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงาน บ้านงานครัวของกองการศึกษาฯ	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๔		✓		ดำเนินการเบิกจ่ายไป แล้ว ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๒ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ/และ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานและโครงการ/ กิจกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ยังไม่ได้ ดำเนินการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และวางท่อเมนประปา สายปราบจะบก (ซอย ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง	- งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. - งานวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๘๐ ม. จำนวน ๓๗๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๔๑ บ่อ - งานวางท่อเมนประปา ท่อประปา PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๐๗ ท่อน (ตามแบบ อบต. หนองจะบก กำหนด)	๔,๒๒๘,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๑-๔	✓	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่ได้ทำเงิน โครงการ/กิจกรรม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางรัชนิลักษณ์ ชัยราช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงาน

(นางจิตินภา เลหาสนาติวงศ์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.หนองจะบก

(ลงชื่อ).....

(นางฉาติญา เสาร์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

